

Helyszíni munkavégzés feltételei

Feltétel	Elvárások
Alap	kivíztelenített, teherbíró , az épület kontúrját szintenként minimum 1,5m-rel - ollós vagy kosaras emelő alkalmazása esetén 3-4m szélességben - meghaladó alap , mely biztosítja a szerelés során az épület körüljárhatóságát .A teherbírását a épület tervezett használata során nem vesztheti el. 1. szint esetén 25N/mm2, 2 szint esetén 40N/mm2, 3 szint esetén 60N/mm2 statikus teherbírást kell igazoljon Megrendelő. A fogadó felületen a szinteltérés a telepítendő konténeregység viszonylatában két tetszőleges pontból legfeljebb 5 cm.
Beközeledés	Akadálytalan beközeledést kell biztosítson Megrendelő: szállítóknak a beközeledés során az építés helyszínéig biztosítani kell a közúti úrszelvényt, továbbá az építési forgalom elviselésére alkalmas teherbírással rendelkező beközeledő utat. Szerelőknak biztosítani kell az akadálytalan beközeledés a szervizautóval a javítás helyéhez legközelebb eső elérési pontig, továbbá biztosítani kell a bejuttatását a munkavégzéshez szükséges szerszámoknak és anyagoknak .
Daruzás	A telepítés teljes időtartama alatt biztosítandó az akadálytalan daruzás, a darus autó, illetve annak talpalási terheit viselő altalaj , kitalpalást biztosító hely rendelkezésre állása; nincsenek, vagy kiküszöbölésre kerülnek az emelést akadályozó tényezők , pl. fák, felsővezetékek.
Elektromos megtáplálás	A telepítés kezdetétől végleges elektomos megtáplálás ennek hiányában legalább ideiglenes áramvételi lehetőség biztosítása, Amennyiben Megrendelő nem biztosítja az áramot, akkor ennek biztosítása vállalkozói oldalról a kivitelezés során csak külön díjazás ellenében oldható meg. Amennyiben a kivitelezés áramforrás nélkül zajlik a megrendelői feltételek biztosítása hiányában, abban az esetben sem az elektromos próba, sem az egység üzembe helyezése nem képezi a kivitelezés részét. Ez a későbbiekben külön díjazás ellenében valósítható meg. Az ilyen elektromos üzembe helyezés elmaradására visszavezethető károkért Mobilbox nem vállal semmilyen felelősséget, ebből eredő károkozás esetén fenntartja kárigényét.
Megrendelő használatában lévő egységek átszerelése, áttelepítése esetén	Az átadás előtt a konténert a Megrendelő köteles átadásra alkalmas állapotba hozni : a közművekről lekötni, pl. áramtalanítani, vízteleníteni; Megrendelő feladata a javításhoz elegendő munkaterület átadása, valamint minden a Megrendelő által utólag fel- vagy beszerelt bútor, eszköz, berendezés, kábel, kamera eltávolítása úgy, hogy a szerelés/javítás/átalakítás megvalósulhasson- amennyiben szükséges ehhez köteles az egységet kiüríteni. Fentiek hiányában a szerelés alatt álló egységben maradt tárgyak épségéért , az azokban okozott esetleges kárért a felelősség teljes egészében a Megrendelőt terheli. Az átalakítási munkák esetében is szükséges ideiglenes áram és megvilágítás biztosítása.